



ISTITUTO COMPRESIVO DI SISSA TRECASALI

Piazzale Gianni Rodari n. 1 Trecasali - 43018 Sissa Trecasali (Parma)
Sito WEB: www.icsissatrecasali.edu.it Tel. 0521/878301
E-mail: pric805003@istruzione.it PEC: pric805003@pec.istruzione.it

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali
Prot. 0004891 del 07/09/2023
VI (Entrata)

Verbale incontro Pnrr

Il giorno 3 agosto 2023, alle ore 08:30, in modalità telematica tramite la piattaforma Meet, si riuniscono le docenti Anna Scotti, Maria Francesca Castello, Elena Bini e Mirka Grassi del Comune di Sissa Trecasali, per discutere di alcuni aspetti organizzativi sull'assetto dell'aula Steam e dei locali, in ottica di Pnrr.

Anna Scotti comunica di aver contattato Stefano Caliumi, referente della ditta Etic, per capire le tempistiche di consegna e montaggio degli arredi e degli apparati digitali. Egli ha riferito che il capitolato fornito dalla scuola è stato preso in carico dai fornitori, con una consegna prevista in 60 giorni, indicativamente in ottobre. Il lavoro di maggiore impatto è rappresentato dal montaggio dei pannelli fonoassorbenti su soffitto dell'aula Steam, che richiederà un paio di giorni circa, da effettuare prima dell'inizio delle lezioni.

Bisognerebbe quindi realizzare il tinteggio delle pareti dell'aula e di una parte dell'atrio, per cui Scotti chiede a Grassi chi deve farsi carico dello spostamento degli arredi attualmente presenti. Dopo aver appurato che tali arredi saranno ricollocati nel plesso, Grassi propone di fare un sopralluogo con un operaio già venerdì 4 agosto in mattinata, per capire se il lavoro può essere effettuato dagli operai del Comune, oppure deve essere effettuato da una ditta di traslochi, ma i materiali in essi contenuti vanno prima tolti. Castello riferisce che è fondamentale comunicare a Corradi e Rivara questa informazione, visto che i suddetti materiali sono di loro competenza e accertarsi che le referenti dell'associazione "Il colore delle parole" abbiano già tolto i loro e riconsegnato le chiavi.

Per quanto riguarda la scelta dei colori delle pareti, Scotti riferisce che l'orientamento generale è verso colori chiari, mentre Castello aggiunge che su due pareti si pensava di far realizzare delle righe verticali in arancione, verde e blu, sulla falsariga di quelle realizzate sulla facciata della scuola, che riprendano i colori degli arredi. Grassi comunica che il Comune ha richiesto un preventivo per realizzare il pavimento dell'aula in linoleum, per cui si propone un colore chiaro. Per quanto riguarda il tinteggio della parte di atrio interessata dagli arredi, Grassi comunica che non potrà essere effettuato prima di Natale. Per quanto riguarda il piano terra della primaria di Trecasali, in seguito a domanda posta da Grassi, Scotti riferisce che saranno posizionate nelle aule delle Lim.

Scotti invierà a Grassi via mail le schede dei pannelli fonoassorbenti, perché essi incidono sul CPI.

L'incontro si conclude alle ore 9:00.

La verbalizzatrice

Elena Bini

La Project Manager

Anna Scotti

